

PLANO DE TRABALHO 1/4

Versão: 01

1 - DADOS CADASTRAIS

Proponente Prefeitura do Município de Itatiba		CNPJ 50.122.571-0001-77		
Endereço Av Luciano Consoline, 600				
Cidade Itatiba	U.F. SP	C.E.P. 13.253-205	DDD/Telefone (11)31830630	E.A.
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento	
Nome do Responsável			C.P.F.	
C.I./Órgão Expedidor	Cargo		Função	
Endereço			C.E.P.	

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome	CNPJ	E.A.
Endereço		C.E.P.

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objeto Recuperação de cabeceiras de 2 ponte, retirada de escombros de dentro do ribeirão jacaré, reconstrução parcial de proteção de margens, reconstrução de redes de drenagem, reconstrução de trechos de proteção de pedestres e veículos, reconstrução de vias e passeios públicos	Período total de execução (dias) 180	
	Início 60 APDOU	Término 240 APDOU
Justificativa da Proposição As intensas precipitações que atingiram o município no dia 10 de março de 2016, destruíram parcialmente ao longo do Ribeirão Jacaré que atravessa toda a cidade numa extensão de 7 km; as proteções de margens e consequentemente redes de drenagem, cabeceiras de pontes, parte de vias publicas, trecho de passeios e proteção de pedestres e veículos, carrendo os escombros para dentro do ribeirão. Esses danos comprometem a mobilidade urbana, causando congestionamentos, em alguns trechos e horários, ou utilização de rotas alternativas e consequentemente mais onerosas, a destruição parcial de passeio publico ao lado ribeirão jacaré, retira da população uma das grandes opções de lazer e esporte pois o passeio é utilizado para fazer caminhadas.		

OBSERVAR ATENTAMENTE A FORMA DE PREENCHIMENTO NO “CADERNO DE ORIENTAÇÕES”

PLANO DE TRABALHO 2/4

4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta	Etapa	Denominação	Indicador Físico		Duração, em dias (APDOU)		Valor (R\$)
			Unid.	Quant.	Início	Término	
1	1	Recuperação Ponte Expedicionários	unid	1	60	120	205.541,54
2	1	Recuperação Ponte Av Mar Deodoro	unid	1	60	120	242.054,84
3	1	Retirar escombros de dentro do ribeirão	m³	80.566,57	60	180	1.819.998,86
4	1	Reconstrução parcial proteção margens ribeirão Jacaré	m²	5.596,17	120	210	6.920.103,4
5	1	Reconstrução parcial de vias publicas	m²	6.921,25	150	220	1.091.168,79
6	1	Reconstrução parcial de passeios públicos	m²	2.885,29	180	240	124.413,54
7	1	Reconstrução parcial de proteção ao longo das margens do Ribeirão Jacaré para pedestres e veículos	m	1.409,50	200	240	802.428,35

5 - PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Valores (R\$)		
Código	Denominação	Total	Concedente	Proponente

OBSERVAR ATENTAMENTE A FORMA DE PREENCHIMENTO NO “CADERNO DE ORIENTAÇÕES”

PLANO DE TRABALHO 3/4

TOTAL GERAL									

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

Meta	1º parcela (R\$)	2º parcela (R\$)	3º parcela (R\$)	4º parcela (R\$)	5º parcela (R\$)	6º parcela (R\$)
1	15.621,16	29.289,67	52.721,41	50.768,76	29.289,67	17.573,80
2	18.396,17	34.492,81	62.087,07	59.787,55	34.492,81	20.695,69
3	138.319,91	259.349,84	466.829,71	449.539,72	259.349,84	155.609,90
4	525.927,86	986.114,73	1.775.006,52	1.709.265,54	986.114,73	591.668,84
5	82.928,83	155.491,55	279.884,79	269.518,69	155.491,55	93.294,93
6	9.455,43	17.728,93	31.912,07	30.730,14	17.728,93	10.637,36
7	60.984,55	114.346,04	205.822,87	198.199,80	114.343,04	68.607,62
8						
9						
Total	851.633,91	1.596.813,58	2.874.264,44	2.767.810,20	1.596.813,58	958.088,15

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º parcela (R\$)	2º parcela (R\$)	3º parcela (R\$)	4º parcela (R\$)	5º parcela (R\$)	6º parcela (R\$)
1	822,17	1.541,56	2.774,81	2.672,04	1.541,56	924,94
2	968,22	1.815,41	3.267,74	3.146,71	1.815,41	1.089,25
3	7.280,00	13.649,99	24.569,98	23.659,99	13.649,99	8.189,99
4	27.680,41	51.900,78	93.421,40	89.961,34	51.900,78	31.140,47
5	4.364,68	8.183,77	14.730,78	14.185,19	8.183,77	4.910,26
6	497,65	933,10	1.679,58	1.617,38	933,10	559,86
7	3.209,71	6.018,21	10.832,78	10.431,57	6.018,21	3.610,93
8						
9						
Total	44.822,84	84.042,82	151.277,08	145.674,22	84.042,82	50.425,69

7 – TERMO DE COMPROMISSO

Informo que tenho conhecimento das informações contidas no normativo “*Transferências Obrigatórias: Caderno de Orientações*” publicado pela SEDEC, e **assumo o compromisso** de aplicar os recursos repassados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil / MI na forma da legislação pertinente.

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos provocados por desastre nas metas pleiteadas.

Pede deferimento

Itatiba, SP, 30 de março de 2016.

Local e Data

Proponente - Prefeito do Município de Itatiba-SP

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

OBSERVAR ATENTAMENTE A FORMA DE PREENCHIMENTO NO “CADERNO DE ORIENTAÇÕES”

PLANO DE TRABALHO 4/4

Aprovado

Local e Data

Concedente